

CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 'CONCA DI SORA'
Sora (Frosinone)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 53 del 15/10/2026

OGGETTO: D.P.C.M. 18 giugno 2021 – Risorse del cap. 907 per interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. Lavori di mitigazione delle problematiche idrauliche del Fosso Gorga Grande in Comune di Broccostella (FR).
CUP F81B21005800005. CIG B82EF23F80. **APPROVAZIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

L'anno **duemilaventisei** il giorno **15** del mese di **ottobre** presso il Consorzio di Bonifica Conca di Sora, alla Via S. Rosalia 22

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTE le leggi regionali del Lazio:

- 21 gennaio 1984 n. 4 'Norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica' e s.m.i.;
- 7 ottobre 1994 n. 50 'Nuove norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica' e s.m.i.;
- 11 dicembre 1998 n. 53 'Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183';
- 10 agosto 2016 n. 12 Legge Regionale 'Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione' con particolare riferimento all'art. 11 'Disposizioni transitorie in materia di bonifica e Consorzi di bonifica' e successive modifiche e con riguardo al comma 3 del medesimo art. 11.

VISTO lo Statuto consortile;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 giugno 2026, n. T00086 Nomina del Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora" ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 10 agosto 2016, n. 12, con il quale è stato attribuito l'incarico al dott. Daniele Pili;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei Contratti pubblici, e in particolare l'art. 121, comma 8, in materia di proroga del termine di ultimazione dei lavori, e l'Allegato II.14;

PREMESSO CHE:

- l'intervento "Lavori di mitigazione delle problematiche idrauliche del Fosso Gorga Grande" in Comune di Broccostella (FR) è finanziato a valere sulle risorse del cap. 907 di cui al D.P.C.M. 18 giugno 2021, recante il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse per interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;
- il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Pierluigi Saccucci;
- in data 17/03/2026 è stato sottoscritto il contratto di appalto con l'impresa **NUOVA EDILMONTE S.R.L., con sede in Via Forca d'Acero n. 1040, 03049 Sant'Elia Fiumerapido (FR)**, per un importo di € 263.500,16, di cui € 199.621,48 per lavori soggetti a ribasso, € 25.000,00 per costi della sicurezza ed € 38.878,68 per costi della manodopera;
- la direzione dei lavori è affidata alla società G.EDI.S. S.r.l., con sede in Roma, Via Urbano n. 150, nella persona del Direttore dei lavori geol. David Simoncelli;
- il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori è fissato al 13 ottobre 2026;

CONSIDERATO CHE:

- l'impresa esecutrice, con istanza trasmessa a mezzo PEC in data 13/10/2026, ha richiesto una proroga del termine di ultimazione dei lavori, rappresentando le difficoltà riscontrate nel reperimento dei materiali necessari all'esecuzione delle lavorazioni ancora da completare, dovute alle criticità nella catena di approvvigionamento e ai conseguenti ritardi nella consegna delle forniture;
- ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, l'esecutore che per causa a esso non imputabile non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, sulla quale decide il RUP, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza;
- la Direzione dei lavori, sentita l'impresa e valutate le cause addotte come non imputabili all'esecutore, ha ritenuto necessario concedere una proroga di **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi**

rispetto al termine contrattuale del 13/10/2026, al fine di consentire il completamento delle lavorazioni residue, fissando il nuovo termine di ultimazione al **27/11/2026**;

- con verbale di proroga dei termini contrattuali del 14/10/2026, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dall'impresa esecutrice e dal RUP, la proroga è stata concessa e accettata dall'appaltatore, il quale ha dichiarato di non avere nulla a pretendere dal committente per i fatti antecedenti, rinunciando espressamente a formulare riserve o pretese risarcitorie a essi connesse;
- l'istanza, ancorché pervenuta in prossimità della scadenza, è stata presentata entro il termine contrattuale, e le cause addotte, consistenti nei ritardi nelle consegne delle forniture, si sono manifestate nella fase finale delle lavorazioni e non erano prevedibili con maggiore anticipo; la decisione del RUP è intervenuta entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 121, comma 8, del Codice e la proroga decorre senza soluzione di continuità dal termine contrattuale originario;
- la proroga non comporta modifiche all'oggetto e all'importo contrattuale, né oneri aggiuntivi a carico della Stazione appaltante, e non costituisce modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 del Codice;

TUTTO ciò premesso e considerato, sentito il RUP,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- di prendere atto e approvare la proroga del termine di ultimazione dei lavori in oggetto concessa dal RUP, sentito il Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, con verbale del 14/10/2026, per **45 giorni naturali e consecutivi**;
- di dare atto che il nuovo termine di ultimazione dei lavori è fissato al **27 novembre 2026**, decorso il quale si applicano le penali previste dal contratto per ogni giorno di ritardo;
- di dare atto che la proroga non comporta alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante e che l'importo contrattuale di € 263.500,16 resta invariato;
- di prendere atto della rinuncia dell'appaltatore a formulare riserve o pretese risarcitorie connesse ai fatti antecedenti alla proroga;
- di incaricare il Direttore dei lavori dell'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori in conformità al nuovo termine;
- di trasmettere il presente provvedimento all'impresa esecutrice e alla Direzione dei lavori, e di demandare al RUP le comunicazioni all'ente finanziatore e gli adempimenti informativi connessi al finanziamento.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell'art. 28 della L.R. 4/1984 e s.m.i.

La presente deliberazione verrà pubblicata in conformità delle disposizioni legislative.

F.to Il Direttore
Aurelio Tagliaboschi

F.to Il Commissario Straordinario
Daniele Pili

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 23/10/2026 al 27/10/2026.

**F.to Il Responsabile
(Dott.ssa Angela Musilli)**